



LEGENDA

- (64) APPRESTAMENTI DI SICUREZZA CANTIERE COME TAVOLA N°64 RAPPRESENTATA SUI P.S.C.
- (66) APPRESTAMENTI DI SICUREZZA CANTIERE COME TAVOLA N°66 RAPPRESENTATA SUI P.S.C.
- (70) APPRESTAMENTI DI SICUREZZA CANTIERE COME TAVOLA N°70 RAPPRESENTATA SUI P.S.C. (DEVIAZIONE)
- (80) APPRESTAMENTI DI SICUREZZA CANTIERE COME TAVOLA N°80 RAPPRESENTATA SUI P.S.C.
- CHiusura STRADA AL TRAFFICO MOTORIZZATO PER ESECUZIONE LAVORI
- TAVOLIATO DA POSARE NELLE ZONE DELLA SOFFITTA NON PRATICABILI

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA

- Gli apprestamenti di sicurezza da predisporre per le lavorazioni sulle strade dovranno essere limitati come estensione al minimo indispensabile per l'esecuzione dei lavori da eseguire; in particolare per quanto riguarda i lavori connessi alla realizzazione di nuovi piani e pozzi, rimozione e installazione dei sistemi fittizi e le barriere fisiche dovranno essere limitati alla zona in cui avvengono le singole lavorazioni. Una volta terminata la lavorazione nella zona gli apprestamenti dovranno essere rimossi e riposizionati nella zona successiva di lavoro.
- Per quanto possibile gli apprestamenti di sicurezza predisposti e le deviazioni dovranno essere rimossi alla fine di ogni giornata lavorativa. A tale proposito i lavori dovranno essere programmati ed organizzati in modo da rendere possibile quanto sopra detto.
- Negli apprestamenti di sicurezza vanno ricompresi anche i manufatti esistenti sul lato della strada interessato dall'intervento. A tale proposito dovranno essere sistemati appositi cartelli che indichino l'itinerario di percorso e il marciapiede sul lato opposto della strada. Per quanto possibile i cartelli dovranno essere posizionati in corrispondenza degli attraversamenti pedonali esistenti nel tratto che precede il cantiere.
- Gli apprestamenti di sicurezza dovranno essere organizzati in modo da consentire l'accesso alle abitazioni dei residenti ed agli esercizi pubblici e per quanto possibile ai passi carrai.
- Tutti gli apprestamenti di sicurezza ed in particolar modo le deviazioni dovranno essere concordati preventivamente con la polizia locale. Dagli sbalzi di deviazione dovranno essere esclusi per quanto possibile i frontisti.
- Per l'esecuzione delle opere edili devono essere eseguiti gli apprestamenti indicati nelle tavole 64-66-70 del piano della sicurezza P.S.C.
- Per l'esecuzione delle opere elettriche e di rifinitura edili di tutti i cantieri dovranno essere eseguiti gli apprestamenti di sicurezza indicati nella tavola 80 del piano della sicurezza P.S.C.
- I lavori in via Carlo Alberto nel tratto a senso unico non potranno essere eseguiti nella giornata del venerdì in quanto in piazza della Repubblica è presente il mercato e quindi il traffico deve necessariamente percorrere tale tratto.

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA



Provincia di Verona

Comune: COMUNE DI SOMMACAMPAGNA		Tavola: D1702-ESE-AS	
Stato di progetto: DEFINITIVO-ESECUTIVO		Anno: D1702-ESE-AS	
Numero: D1702-ESE-AS		Data: 1/200	
Obiettivo: IN USU		Data: 1/200	
Completamento: D1702-ESE-AS		Data: D1702-ESE-AS	
Apprestamenti: APPRESTAMENTI DELLA SICUREZZA - P.S.C.		Data: D1702-ESE-AS	
Apprestamenti: APPRESTAMENTI DELLA SICUREZZA - P.S.C.		Data: D1702-ESE-AS	
<p>Ing. MARCO PADOVANI Via Capovilla, 14 - 37135 Verona - Tel. 045/253115 Fax 045/253117 - E-mail: m.padovani@dydnet.com PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI</p>			